

邵阳县省生态环境保护督察反馈问题
整改验收销号登记表



编号：

整改实施单位：（盖章）

申请时间：

反馈问题	大部分乡镇污水处理厂没有发挥应有作用
整改目标	1. 对全县乡镇污水处理设施全面摸底排查，实行分类处理，“一厂一策”制定整改方案进行整改。 2. 2025 年 8 月底前管网接户率达到 80%以上，2025 年 12 月底前管网接户率达到 90%以上，厂区达到正常运行要求。 3. 对进水 COD 浓度低于 60mg/L 的，做好雨污分流，及时更新维护破损管道，所有乡镇污水处理厂进水 COD 浓度高于 60mg/L。 4、对设计规模过大的，在完善管网建设后开展后评估，依法依规核减考核

	处理水量，根据实际情况调整处理工艺，一体化处理设施的，多出的设备移至其他区域利用或作为备用设备。
整改时限	2025 年 12 月 31 日
整改完成情况	各建制镇污水处理厂管网接入率已逐步达到 80%以上，进水 COD 浓度高于 60mg/L，进水量按照乡镇摸排提供的常住人口数负荷率均高于 50%，并启动了后评估调查工作。
县市区党政主要负责人意见	同意。 郭永红 (签字) 2025 年 8 月 26 日
验收销号意见	

邵阳县人民政府

邵阳县人民政府 关于贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察 反馈问题整改完成情况报告

邵阳市生态环境保护委员会：

2024 年省第三生态环境保护督察组对邵阳市开展了第二轮省级生态环境保护督察，督察组反馈我县乡镇污水处理厂“大部分乡镇污水处理厂没有发挥应有作用等问题”的问题，我县高度重视，召开专题会议进行安排部署，制定整改方案，并严格对照整改方案，县级领导负责抓总，县住房和城乡建设局负责牵头，各乡镇污水处理厂属地乡镇人民政府配合，扎实对标对表，全力推进整改工作，目前，反馈问题整改已完成。

一、反馈的问题

大部分乡镇污水处理厂没有发挥应有作用等问题。

二、整改目标

根据排查情况，对全县乡镇污水处理设施进行分类，建立整改清单和责任清单，通过完善管网建设改造、提升接户率、雨污分流改造等有力措施，到 2025 年前，我县乡镇污水处理厂的进水各项指标全面达标，实现稳定运行和达标排放，并建立长效运维管理机制，保障乡镇污水处理设施长期有效运行。

三、整改措施

（一）全面排查摸底：对全县 11 座乡镇污水处理厂开展全面排查，详细了解各厂进水量、进水浓度、管网建设、运行维护等情况，建立问题清单和台账。

（二）完善管网建设：按照“应接尽接、应收尽收”原则，持续推进污水收集管网建设，重点对人口密集区域的排水户，特别是机关、企业、学校、医院、养老院、农贸市场、主次街道两旁等人员密集场所的污水进行集中收集处理。对管网淤堵及渗漏情况进行全面排查和疏通修补，确保管网畅通。

（三）提升接户率：加大宣传力度，提高居民环保意识，鼓励居民积极配合污水管网接入工作。同时，采取有效措施，解决管网接入过程中存在的问题，提高管网接户率。

（四）雨污分流改造：对具备雨污分流条件的乡镇污水处理厂，加快实施雨污分流改造工程，避免雨水混入污水管网，降低污水浓度和进水量。对因地势地形地貌原因不能实施雨污分流的乡镇，采取改造、检修、补漏等方式完善污水管网系统，减少雨水对污水管网的影响。

（五）加强运行管理：委托专业运营机构负责乡镇污水处理厂的日常运行维护，建立健全运行管理制度和操作规程，加强对运营人员的培训和考核，提高运营管理水平。

（六）建立长效机制：加强对乡镇污水处理厂的日常监管，建立定期巡查和不定期抽查制度，及时发现和解决问题。同时，建立健全按效付费考核机制，提升污水处理厂效能。

四、整改完成情况

（一）全面完成排查摸底：截止 8 月底已完成对全县 11 座乡镇污水处理厂的全面排查，详细掌握了各乡镇污水处理厂管网存在的问题，并建立了问题清单和台账。在排查中发现五峰铺镇内的邵阳县二中、六里桥中学、236 省道部分污水管网及检查井堵塞；白仓镇内的镇政府级靠近 207 国道农田片主管、幼儿园附近污水管网堵塞；下花桥镇加油站、派出所背后管网堵塞，泵站堵塞；长阳铺镇邵阳县七中泵站堵塞，厂区附近沉沙井淤积；塘田市镇镇政府周边管网堵塞，花园桥附近挂壁管网管节脱落（其余乡镇详见一厂一策）。

（二）管网建设改造成效显著：全县累计新建污水管网 14.1 公里，改造老旧管网 5.716 公里，有效解决了管网建设不配套、不完善的问题，污水收集能力大幅提升。如谷州镇新建改造管网 0.855m，检查井 27 座，暗沟清淤及整改 256m；塘田市镇清理黑臭水塘污泥 2200 立方；改造管网 1.25km，检查井 53 座，暗沟清淤及整改 155m；酃家坪镇新建及改造管网 0.72km，检查井抬高 83 座，增加一体化泵站 1 台；长阳铺镇改造新建管网 5km，检查井改造 70 座，清理暗沟淤泥 3200m，增加一体化泵站 1 台；下花桥镇新建及改造管网 0.454km，检查井改造 9 座，清理暗沟淤泥 142m；黄亭市镇修复或更换检查井、对淤堵的污水管道进行清淤，增加污水管道 0.69km，进行分流；清理暗沟 300m；岩口铺镇修复或更换检查井、对淤堵的污水管道进行清淤。增加污水管道 0.3km，进行分流；清理暗沟 360m；白仓镇改造管网 2.56km，

检查井改造 55 座，清理暗沟淤泥 140m；五峰铺镇毛家桥管道整治 0.863km，改造管网 1.82km，检查井改造 67 座，清理暗沟淤泥 69m；九公桥镇新建改造管网 5.004km，检查井改造 86 座，清理暗沟淤泥 3200m，增加一体化泵站 2 台；金称市镇牛厂坪至三角坪段河道两侧污水治理，修复或更换检查井、对淤堵的污水管道进行清淤。增加污水管道 0.3km，雨污进行分流；清理暗沟，增加一体化泵站 2 台。

（三）接户率大幅提高，破损率大幅降低：通过加大宣传和工作力度，全县乡镇污水管网接户率显著提高。如长阳铺胡曾东路至胡曾西路 200 户、荒唐组 100 户、长兴街 120 户、长环路 80 户接入污水主管网，九公桥镇上街区 180 户、小学沿线 90 户接入污水主管网，塘田市镇中心街左侧 50 户、中心街道右侧 40 户接入污水主管网

（四）运行管理水平提升：所有乡镇污水处理厂的运营人员经过专业培训后上岗，运行管理制度和操作规程健全，污水处理厂运行稳定。

（五）长效机制初步建立：定期对乡镇污水处理厂进行巡查和抽查，及时发现和解决问题。会同相关部门编制“按效付费”考核方案，充分发挥污水处理厂效能。

五、整改取得的成效


通过管网建设改造和日常监管等有力措施，大力提升了进水量和 COD 浓度，通过近期的在线监测和第三方检测公司专业水质监测。我县 11 个乡镇污水处理厂按照乡镇实际常住人口数平

均负荷率达到 50%以上,进水 COD 浓度均达 60mg/L 以上,所有污水处理厂运转正常。

六、下步工作打算

下阶段,我县将坚决落实省、市关于乡镇污水处理工作的各项部署安排,全力争资争项工作,按照轻重缓急原则,扎实推进乡镇污水处理设施提标改造和污水设施向农村延伸,进一步提升污水收集率。同时,加强污水处理厂日常监管,严格落实“按效付费”绩效考核机制,充分发挥乡镇污水处理厂的效能。








邵阳县省生态环境保护督察反馈问题 整改验收销号登记表

编号：

申请时间：

整改实施单位（盖章）

反馈问题	重显绩轻潜绩，已建成的 11 个乡镇污水处理厂普遍存在进水量不足、进水浓度偏低等问题整改
整改目标	1. 对全县乡镇污水处理设施全面摸底排查，实行分类处理，“一厂一策”制定整改方案进行整改。 2. 2025 年 8 月底前管网接户率达到 80%以上，2025 年 12 月底前管网接户率达到 90%以上，厂区达到正常运行要求。 3. 对进水 COD 浓度低于 60mg/L 的，做好雨污分流，及时更新维护破损管道，所有乡镇污水处理厂进水 COD 浓度高于 60mg/L。 4、对设计规模过大的，在完善管网建设后开展后评估，依法依规核减考核

	处理水量，根据实际情况调整处理工艺，一体化处理设施的，多出的设备移至其他区域利用或作为备用设备。 
整改时限	2025 年 12 月 31 日
整改完成情况	各建制镇污水处理厂管网接入率已逐步达到 80%以上，进水 COD 浓度高于 60mg/L，进水量按照乡镇摸排提供的常住人口数负荷率均高于 50%，并启动了后评估调查工作。
县市区党政主要负责人意见	付廷波。 李付强 (签字) 2025 年 8 月 26 日
验收销号意见	

邵阳县人民政府

邵阳县人民政府 关于贯彻落实第二轮省级生态环境保护督察 反馈问题整改完成情况报告

邵阳市生态环境保护委员会：

2024 年省第三生态环境保护督察组对邵阳市开展了第二轮省级生态环境保护督察，督察组反馈我县乡镇污水处理厂“重显绩轻潜绩，已建成的 11 个乡镇污水处理厂普遍存在进水量不足、进水浓度偏低”的问题，我县高度重视，召开专题会议进行安排部署，制定整改方案，并严格对照整改方案，县级领导负责抓总，县住房和城乡建设局负责牵头，各乡镇污水处理厂属地乡镇人民政府配合，扎实对标对表，全力推进整改工作，目前，反馈问题整改已完成。

一、反馈的问题

重显绩轻潜绩，已建成的 11 个乡镇污水处理厂普遍存在进水量不足、进水浓度偏低问题。

二、整改目标

根据排查情况，对全县乡镇污水处理设施进行分类，建立整改清单和责任清单，通过完善管网建设改造、提升接户率、雨污分流改造等有力措施，到 2025 年前，我县乡镇污水处理厂的进

出水各项指标全面达标，实现稳定运行和达标排放，并建立长效运维管理机制，保障乡镇污水处理设施长期有效运行。

三、整改措施

（一）全面排查摸底：对全县 11 座乡镇污水处理厂开展全面排查，详细了解各厂进水量、进水浓度、管网建设、运行维护等情况，建立问题清单和台账。

（二）完善管网建设：按照“应接尽接、应收尽收”原则，持续推进污水收集管网建设，重点对人口密集区域的排水户，特别是机关、企业、学校、医院、养老院、农贸市场、主次街道两旁等人员密集场所的污水进行集中收集处理。对管网淤堵及渗漏情况进行全面排查和疏通修补，确保管网畅通。

（三）提升接户率：加大宣传力度，提高居民环保意识，鼓励居民积极配合污水管网接入工作。同时，采取有效措施，解决管网接入过程中存在的问题，提高管网接户率。

（四）雨污分流改造：对具备雨污分流条件的乡镇污水处理厂，加快实施雨污分流改造工程，避免雨水混入污水管网，降低污水浓度和进水量。对因地势地形地貌原因不能实施雨污分流的乡镇，采取改造、检修、补漏等方式完善污水管网系统，减少雨水对污水管网的影响。

（五）加强运行管理：委托专业运营机构负责乡镇污水处理厂的日常运行维护，建立健全运行管理制度和操作规程，加强对运营人员的培训和考核，提高运营管理水平。

（六）建立长效机制：加强对乡镇污水处理厂的日常监管，

建立定期巡查和不定期抽查制度，及时发现和解决问题。同时，建立健全按效付费考核机制，提升污水处理厂效能。

四、整改完成情况

（一）全面完成排查摸底：截止 8 月底已完成对全县 11 座乡镇污水处理厂的全面排查，详细掌握各乡镇污水处理厂管网存在的问题，并建立问题清单和台账。在排查中发现五峰铺镇内的邵阳县二中、六里桥中学、236 省道部分污水管网及检查井堵塞；白仓镇内的镇政府级靠近 207 国道农田片主管、幼儿园附近污水管网堵塞；下花桥镇加油站、派出所背后管网堵塞，泵站堵塞；长阳铺镇邵阳县七中泵站堵塞，厂区附近沉沙井淤积；塘田市镇镇政府周边管网堵塞，花园桥附近挂壁管网管节脱落（其余乡镇详见一厂一策）。

（二）管网建设改造成效显著：全县累计新建污水管网 14.1 公里，改造老旧管网 5.716 公里，有效解决了管网建设不配套、不完善的问题，污水收集能力大幅提升。如谷州镇新建改造管网 0.855m，检查井 27 座，暗沟清淤及整改 256m；塘田市镇清理黑臭水塘污泥 2200 立方；改造管网 1.25km，检查井 53 座，暗沟清淤及整改 155m；酃家坪镇新建及改造管网 0.72km，检查井抬高 83 座，增加一体化泵站 1 台；长阳铺镇改造新建管网 5km，检查井改造 70 座，清理暗沟淤泥 3200m，增加一体化泵站 1 台；下花桥镇新建及改造管网 0.454km，检查井改造 9 座，清理暗沟淤泥 142m；黄亭市镇修复或更换检查井、对淤堵的污水管道进行清淤，增加污水管道 0.69km，进行分流；清理暗沟 300m；岩口铺

镇修复或更换检查井、对淤堵的污水管道进行清淤。增加污水管道 0.3km, 进行分流; 清理暗沟 360m; 白仓镇改造管网 2.56km, 检查井改造 55 座, 清理暗沟淤泥 140m; 五峰铺镇毛家桥管道整治 0.863km, 改造管网 1.82km, 检查井改造 67 座, 清理暗沟淤泥 69m; 九公桥镇新建改造管网 5.004km, 检查井改造 86 座, 清理暗沟淤泥 3200m, , 增加一体化泵站 2 台; 金称市镇牛厂坪至三角坪段河道两侧污水治理, 修复或更换检查井、对淤堵的污水管道进行清淤。增加污水管道 0.3km, 雨污进行分流; 清理暗沟, 增加一体化泵站 2 台。

(三) 接户率大幅提高, 破损率大幅降低: 通过加大宣传和工作力度, 全县乡镇污水管网接户率显著提高。如长阳铺胡曾东路至胡曾西路 200 户、荒唐组 100 户、长兴街 120 户、长环路 80 户接入污水主管网, 九公桥镇上街区 180 户、小学沿线 90 户接入污水主管网, 塘田市镇中心街左侧 50 户、中心街道右侧 40 户接入污水主管网

(四) 运行管理水平提升: 所有乡镇污水处理厂的运营人员经过专业培训后上岗, 运行管理制度和操作规程健全, 污水处理厂运行稳定。

(五) 长效机制初步建立: 定期对乡镇污水处理厂进行巡查和抽查, 及时发现和解决问题。会同相关部门编制“按效付费”考核方案, 充分发挥污水处理厂效能。

五、整改取得的成效

通过管网建设改造和日常监管等有力措施, 大力提升了进水

量和 COD 浓度，通过近期的在线监测和第三方检测公司专业水质监测。我县 11 个乡镇污水处理厂按照乡镇实际常住人口数平均负荷率达到 50%以上，进水 COD 浓度均达 60mg/L 以上，所有污水处理厂运转正常。

六、下步工作打算

下阶段，我县将坚决落实省、市关于乡镇污水处理工作的各项部署安排，全力争资争项工作，按照轻重缓急原则，扎实推进乡镇污水处理设施提标改造和污水设施向农村延伸，进一步提升污水收集率。同时，加强污水处理厂日常监管，严格落实“按效付费”绩效考核机制，充分发挥乡镇污水处理厂的效能。



